

K.u.k. Geniedirektion in Przemyśl.

L. 2 zu Op. Nr. 41/1.

Arbeitsrapport

über den Verlauf der Genieausrüstungsarbeiten
für den 9. September 1914.

Ausrüstungs- tag	Technische Truppen		Arbeiter			sammt Kutscher		Stand der Arbeiten	An- merkung
	Offiziere	Mann	Ablösche Lagerer	Sonstige	Zusammen	Fuhr- werke	Pferde- paare		
40.	287	2257	17404	9993	27397	930	39	<p><u>B E E N D E T:</u></p> <p>Ausrüstung gegen abgekürztes u. überfallartiges Verfahren. Vorfeldlichtung in Gürtel u. Noyau.</p> <p>Intervallhindernis bis auf kleine Teile.</p> <p>Wichtigste Teile der Intervallkampflinien samt Unterritten.</p> <p>Der ganze Gürtel ist verteidigungsfähig.</p> <p><u>I n A U S F U E H R U N G:</u></p> <p><u>I. Im Gürtel:</u></p> <p>a./ Demolierung der Ortschaften Ostrów, Kuńkowce, Ujkowice, Orzechowce, Duńkowiczki, Bolestraszyce, Wyszatyce, Byków, Popowice, Cyków, Różubowice, Hermanowice, Kupiatycze, Grochowce u. sonstiger Einzelgebäude im Zuge, Kirchen werden zur Sprengung vorbereitet.</p>	515

Die Rubrik *Stand der Arbeiten* hat zu enthalten:

Einige Angaben, ob Hindernisfähigkeit gegen Handfeuer (s. generalplanen Angriff) wichtig ist, ob das Programm des Ausrüstungsbedarfes genügend ausgefüllt worden kann, wenn ob. Verzögerungen und dergl. welche Notizen eingetretten sind
Anzahl der Ausrüstungsgegenstände über Benutzung besonders wichtiger Objekte...

b./ Schließung der Intervallkampflinien, Bau der splittersicheren Intervallunterstände u. der gedeckten Annäherungen zu den Kampflinien samt Akzessorien im Zuge.

c./ Vervollständigung der Infostützpunkte; im Gzw. VIII b Kunkowce sind die granatsicheren Einbauten /:zwei Geschützhangards u. ein Zugsunterstand mit Akzessorien:/ sowie die Kampflinien mit Ausnahme eines Teiles der Kehle fertig.

d./ 23 Brunnen in den Intervällen, 40 Wohnbaracken für Gruppenbesetzungen u. Kolonnenwege in Ausführung.

e./ die Herbertbrücke bei Hureczko u. die Pilotenbrücke bei Ostrow sind bis auf kleine Vervollständigungsarbeiten fertig; erstere ist für Infanterie, letztere für Infanterie u. schweres Armeefahrzeug passierbar /: bei Hureczko fehlen von der ca. 9000 Quadratmeter betragenden Schuttung des Verbindungsdammes noch ca. 2800 Quadratmeter, nach deren Anschüttung auch diese Brücke für schweres Fahrzeug passierbar sein wird:/.

Ausführung je einer Flußsperre oberhalb Ostrow u. unterhalb Hureczko, sowie Straßenarbeiten im Zuge.

II. Im NOYAU:

Vorfeldlichtungen bis auf Demolierungen durchgeführt; Hindernis geschlossen, Kampflinien vollkommen verteidigungsfähig, Einbau von Unterständen im Zuge.

Mit Ausgestaltung der Gruppen Lalajowka u. Kruhel gegonnen.

III. Die Festungstelegraphenabteilung hat sämtliche Arbeiten bis auf einen Teil im VI. VertBez. fertiggestellt. Im VI. VertBez. noch ca. 4 Arbeitstage erforderlich.

IV. Seitens der Bauabteilungsfiliale wurden bisher fertiggestellt:

Notküchen mit 145 Kesseln für 30.800 Mann

Spitalherde für 4200 Mann


19 Feldküchen, 24 Benzindepots, 9 Keller,

14 Picelebaracken, 2 Offiziersbaracken, 4 Krankenbaracken.

12 Flugdächer, 5 Baracken für Schlachthauszwecke,

2 Ställe für Melkkühe und zahlreiche Adaptierungen.

In Ausführung sind weitere Baracken, Adaptierungen und Flugdächer für's Schlachtvieh.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J. J.', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the left.